



Certificado de Revisión de Bombas (grupos de presión)

Empresa: **CLIENTE S.A.**

Edificio: **EDIFICIO SEXTO**

Cód	Situación	Tipo de Bomba	Marca / Modelo	RV	Notas / Observaciones
0500	SOTANO -2º PARKING	ELECTRICA	EBARA 80-250		
Cód	Descripción de la Verificación				Resultado
201	ARRANQUE AUTOMATICO				CORRECTO
202	PRESION DE ARRANQUE KGR/CM2				CORRECTO
203	PRESION DE CONEXION				CORRECTO
204	PRESION DE DESCONEXION				CORRECTO
205	ALARMAS OPTICAS EN CUADRO				CORRECTO
206	DESCONEXION POSICION AUTOMATICO				CORRECTO
207	COMPROBAR COLECTOR DE PRUEBAS				CORRECTO

Cód	Situación	Tipo de Bomba	Marca / Modelo	RV	Notas / Observaciones
0501	SOTANO -2º PARKING	ELECTRICA	EBARA 80-250		
Cód	Descripción de la Verificación				Resultado
201	ARRANQUE AUTOMATICO				CORRECTO
202	PRESION DE ARRANQUE KGR/CM2				CORRECTO
203	PRESION DE CONEXION				CORRECTO
204	PRESION DE DESCONEXION				CORRECTO
205	ALARMAS OPTICAS EN CUADRO				CORRECTO
206	DESCONEXION POSICION AUTOMATICO				CORRECTO
207	COMPROBAR COLECTOR DE PRUEBAS				CORRECTO

Cód	Situación	Tipo de Bomba	Marca / Modelo	RV	Notas / Observaciones
0502	SOTANO -2º PARKING	JOCKEY	CTVI 5510-200		
Cód	Descripción de la Verificación				Resultado
301	PRUEBA LAMPARAS CUADRO MANIOBRAS				CORRECTO
302	ARRANQUE AUTOMATICO				CORRECTO
303	PRESION DE CONEXION KG/CM2				CORRECTO
304	PRESION DE DESCONEXION KG/CM2				CORRECTO
305	ALARMAS OPTICAS Y ACUSTICAS EN CUADRO MANIOBRAS				CORRECTO

Cód	Situación	Tipo de Bomba	Marca / Modelo	RV	Notas / Observaciones
0503	SOTANO -2º PARKING	JOCKEY	CTVI 5510-200		
Cód	Descripción de la Verificación				Resultado
301	PRUEBA LAMPARAS CUADRO MANIOBRAS				CORRECTO
302	ARRANQUE AUTOMATICO				CORRECTO
303	PRESION DE CONEXION KG/CM2				CORRECTO
304	PRESION DE DESCONEXION KG/CM2				CORRECTO
305	ALARMAS OPTICAS Y ACUSTICAS EN CUADRO MANIOBRAS				CORRECTO

Leyenda Resultado de la Verificación:

Reparar Urgente Muy Urgente

Total Nº de Bombas: 4